



Investiční projekty kraje v závěru programovacího období 2007-2013



Miroslav Novák,
hejtman kraje


17. 9. 2015



Zavedli jsme systém
environmentálního řízení a auditu

2014/15: Závěr implementace


Investiční projekty spolufinancované z evropských zdrojů 2014/2015			
Odvětví	Počet akcí (projektů)	Náklady na realizaci akce (mil. Kč)	%
Silnice	51	1 912	39%
Letiště	3	811	17%
Krizové	3	481	10%
Zdravotnictví	7	729	15%
Školství	39	633	13%
Kultura	2	46	1%
Sociální věci	18	299	6%
Celkem	123	4 911	





Situace k dnešku

Stav akcí spolufinancovaných z evropských zdrojů 2014/2015			
Stav akce	Počet akcí (projektů)	Náklady na realizaci akce (mil. Kč)	%
Dokončeno	97	3 637	74%
V realizaci	26	1 273	26%
VZ ukončena před SoD	0	0	0%
VZ probíhá	0	0	0%
Celkem	123	4 911	






Výsledky veřejných soutěží

Předpokládaná hodnota VZ (Kč)	6 783 531 585	% VYSOUTĚŽENÝCH CEN K PŘEDPOKLÁDANÉ CENĚ
Nasmlovaná cena díla včetně DPH (Kč)	4 861 742 453	71,7%
Upravená cena díla po dodatcích včetně DPH (Kč)	4 910 647 717	
Rozdíl (Kč)	48 905 264	
% navýšení	1,0%	



Dopravní stavby

SILNICE Investiční projekty spolufinancované z evropských zdrojů 2014/2015			
Stav akce	Počet akcí (projektů)	Náklady na realizaci akce (mil. Kč)	%
Dokončeno	43	1 663	87%
V realizaci	8	249	13%
VZ ukončena před SoD	0	0	0%
VZ probíhá	0	0	0%
Celkem	51	1 912	




Nasmlovaná cena díla včetně DPH (Kč)	1 923 138 970
Upravená cena díla po dodatcích včetně DPH (Kč)	1 912 259 721
Rozdíl (Kč)	-10 879 249
% navýšení	-0,6%



Pozemní stavby

BUDOVY Investiční projekty spolufinancované z evropských zdrojů 2014/2015			
Stav akce	Počet akcí (projektů)	Náklady na realizaci akce (mil. Kč)	%
Dokončeno	54	1 974	66%
V realizaci	18	1 024	34%
VZ ukončena před SoD	0	0	0%
VZ probíhá	0	0	0%
Celkem	72	2 998	



Nasmlouvaná cena díla včetně DPH (Kč)	2 938 603 483
Upravená cena díla po dodatcích včetně DPH (Kč)	2 998 387 996
Rozdíl (Kč)	59 784 513
% navýšení	2,0%

Některé z dokončených projektů



Kolejové napojení letiště, náklad 530 mil. Kč



Drátovenská v Bohumíně, 43 mil. Kč



Most Návsí, 90 mil. Kč



Mariánskohorská a Opavská v Ostravě, 150 mil. Kč

Některé z dokončených projektů



Chráněné bydlení Rýmařov, 19 mil. Kč



Chráněná bydlení, Horní Benešov, 24 mil. Kč



Domov pro handicapované v Havířově, 31 mil. Kč

Některé z dokončených projektů



Chirurgický pavilon ve Frýdku-Místku, 302 mil. Kč



Pavilon interních oborů v Opavě, 213 mil. Kč

Některé z dokončených projektů



Zateplení SŠ v Ostravě-Vítkovicích, 47 mil. Kč



Zateplení Gymnázia Havířov-Podlesí, 11 mil. Kč



Zateplení Střední odborné školy v Krnově, 10 mil. Kč

Klíčové projekty 4.Q 2015

- **Počet: 11**
- **V rozpočtových nákladech staveb: 885 mil. Kč**
- **Odvětvově:**
 - **Silnice** 2 akce / 89 mil. Kč
 - **Školství** 3 akce / 119 mil. Kč
 - **Krizové vč. LLJO** 3 akce / 634 mil. Kč
 - **Sociální** 2 akce / 38 mil. Kč
 - **Kultura** 1 akce / 5 mil. Kč

Dopravní stavby

- **Silnice II/452 Bruntál - Mezina RN 40,5 mil. KČ**
 - **Plánovaný termín dokončení 09/2015**
 - **Komentář, rizika: neočekávané kolize s inženýrskými sítěmi v zastavěném území, vstřícnost kraje řešit dodatečné požadavky majitelů okolních pozemků - dopad víceprací na rozpočet kraje**



Dopravní stavby

- **Silnice Studénka – Kunín** **RN 48,6 mil. Kč**
 - **Plánovaný termín dokončení** **09/2015**
 - **Komentář, rizika: kalkulace zhotovitele s lhůtou výstavby při veřejné zakázce, nereálnost jejího dodržení, akce bude dokončena po termínu pod sankcí**



Pozemní stavby

- **Frýdlant n. Ostravicí, Tělocvična RN 40,8 mil. Kč**
 - **Plánovaný termín dokončení 10/2015**
 - **Komentář: úpadek původního zhotovitele, nová soutěž na rozestavěnou stavbu, stavba bude dokončena do konce 2015**



Pozemní stavby

- **Karviná, Tělocvična** **RN 23,5 mil. Kč**
 - **Plánovaný termín dokončení** **10/2015**
 - **Komentář, rizika: původní zhotovitel do insolvence, nová soutěž na rozestavěnou stavbu, stavba bude dokončena 09/2015**



Pozemní stavby

- **Opava, tělocvična** **RN 54,3 mil. Kč**
 - **Plánovaný termín dokončení 11/2015**
 - **Komentář, rizika: špatná projektová dokumentace, skryté konstrukce nepředvídané PD, vyčerpán navýšený limit dle VZ - 30%**



Pozemní stavby

- **Třinec, IVC** **RN 229,8 mil. Kč**
 - Plánovaný termín dokončení **10/2015**
 - Komentář, rizika: složitost stavby, problémy se zajištěním napojení stavby na el. ČEZ, složitá koordinace s dodávkami vnitřního vybavení, problémy se spodní vodou, čas, stavbu dokončíme včas



Pozemní stavby

- **Ostrava-Jih, IVC** **RN 210,7 mil. Kč**
 - Plánovaný termín dokončení **10/2015**
 - Komentář, rizika: složitost stavby, dodávky a instalace vnitřního vybavení, stavba bude dokončena včas



Pozemní stavby

- **LLJO Mošnov, IVC** **RN 193,4 mil. Kč**
 - Plánovaný termín dokončení 12/2015 – bude dodržen
 - Komentář, rizika: doba výstavby 355 dnů, překročen nejpozději přípustný začátek, založení stavby brzdily nevhodné klimatické podmínky, náročná koordinace s vnitřním vybavením



Pozemní stavby

- **Studénka, DOZP** **RN 28,5 mil. Kč**
 - *(Domov pro osoby se zdravotním postižením)*
 - **Plánovaný termín dokončení 12/2015**
 - **Komentář, rizika: zpoždění při soutěži, nulová časová rezerva, vícepráce, zhotovitel nevyužívá všech časových a klimatických možností pro práci (viz obrázek z víkendu)**



Pozemní stavby

- **Rekonstrukce DOZP Frýdek – Místek RN 9 mil. Kč**
 - Plánovaný termín dokončení **11/2015**
 - Komentář, rizika: minimální časová rezerva, nekvalitní zhotovitel (ve značném skluzu) neschopný si zajistit potřebné subdodávky, nedostatečné nasazení kapacit



Pozemní stavby

- **Hrad Sovinec – zpřístupnění barokního opevnění a podzemní chodby** **RN 5,2 mil. Kč**
 - Plánovaný termín dokončení **08/2015 - nedodržen**
 - Komentář, rizika: **problémový zhotovitel, nezajištěný materiál, nedostatek pracovních kapacit, evropské zdroje nepromarněny**





Zkušenosti

- Roky 2014 a 2015 ukázaly, že potenciál kraje zvládat mimořádné zátěže je velký
- Klíčová je kvalita projektové dokumentace – dopad víceprací na akcích 2015 do rozpočtu kraje v řádu 100 mil. Kč
- Soutěž na cenu často nevede k dobrým a spolehlivým zhotovitelům
- Kraj dokázal uřídit velké množství investičních akcí v limitovaném čase. Faktory úspěchu:
 - účinné řízení projektů
 - dobré finanční řízení
 - bezvadná spolupráce s poskytovatelem dotace
 - silná podpora a angažovanost vedení kraje.



Výsledky

Hodnota nemovitého majetku kraje, jež k 1. 1. 2015 činila 39 miliard korun, se zvedne o dalších zhruba 5 miliard.

Děkuji za pozornost.